

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	Estricheinbau beendet am

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

6 Tage Belegreife

Der Start der Aufheizphase ist möglich 24 Stunden nach Einbau.

Beispiel: 1. Tag Estricheinbau bis 14 Uhr, 2. Tag Start der Aufheizphase um 14 Uhr. Die Aufheizphase kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden.

Heizphasen	Vorlauftemperatur Soll	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur Ist	Unterschrift Prüfer
1. Tag	+25 °C				
2. Tag	+35 °C				
3. Tag	+45 °C*				
4. Tag	+55 °C*				
5. Tag	+25 °C				

Hinweise:

- Die vorgeschriebene Aufheizphase muss durchgehend, ohne Nachtabsenkung und ohne Unterbrechung durchgeführt und protokolliert werden.
- Während der Aufheizphase und bis zum Erreichen der Belegreife 3-4 mal am Tag für 20-30 Minuten stoßlüften. Dabei darf der Estrich nicht zugestellt sein.
- Vor der CM-Messung muss die Estrichtemperatur unter 25 °C liegen.
- * bzw. anlagenbedingte, maximal erreichbare Vorlauftemperatur, wenn diese größer ist als die Auslegung der Heizkurve. Bei Rückfragen den technischen Support der PCT kontaktieren.

Wie wurde aufgeheizt?

(Bitte ankreuzen)

Externe Heizquelle

☐

Fernwärme

☐

Wärmepumpe

☐

Name/Prüfer

Datum/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma