

Protokoll per E-Mail an: info@pct-chemie.de



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 7. – 10. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 11. – 14. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. * Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegwerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	
☐ Ja ☐ Nein	
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	
☐ Ja ☐ Nein	
	Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma